



Dodávateľ IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 IČ DPH: SK2020399260 STABAC, spol. s r.o.		FAKTÚRA č.: O/21/066 Variabilný symbol:									
Darányiho 37 94504 Komárno-Nová Stráž Prevádzka: Tel: 035/7782454 Fax: 035/7782454 Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK33 1100 0000 0029 4911 9234 Účet / kód: 2949119234 / 1100		Odberateľ: Obec Salka									
Obchodný register Okresneho sudu Nitra Oddiel: Sro Vlozka c. 3216/N		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC SALKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td style="text-align: center;">22-12-2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: 464/2021</td> <td>Číslo zpisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC SALKA		Dátum:	22-12-2021	Číslo záznamu: 464/2021	Číslo zpisu:	Prílohy:	Vybavuje:
OBEC SALKA											
Dátum:	22-12-2021										
Číslo záznamu: 464/2021	Číslo zpisu:										
Prílohy:	Vybavuje:										
Objednávka č.: Dodací list č.:		IČO: 00309249 DIČ: 2021074055									
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 21.12.2021 Dátum splatnosti: 20.01.2022 Daňová povinnosť: 21.12.2021 Dátum dodania: 21.12.2021									
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH									
na základe ZoD č. 01/08/2020 za stavebné práce na akcii "Zariadenie sociálnych služieb Salka - prestavba v rámci projektu RE-STRUCTURE /SKHU/1802/3.1/043/		1,000 13 874,11 20,00 13 874,11									
		Celkom bez DPH : 13 874,11 EUR									
Rozpis DPH v EUR											
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom							
	základná 20%	13 874,11	2 774,82	16 648,93							
	Súčet	13 874,11	2 774,82	16 648,93							
			Celkom :	16 648,93 EUR							
			Uhradiť :	16 648,93 EUR							
Vystavil: Renata Hevčová											

YPFEM1400181, 8.50.1053, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZMENA ČÍSLA ÚČTU!!!



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 11.11.2021 - 21.12.2021

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

STABAC spol.s.r.o.
sídlo: Darányiho 37, 945 01 Komárno

IČO: 31428568
IČ DPH: SK2020399260

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Salka
sídlo: č.61, 943 61 Salka

IČO: 00309249
DIČ: 2021074055

Stavba: **Zariadenie sociálnych služieb Salka – prestavba**
v rámci projektu RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043
Miesto: Salka

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:			516 013,93
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	92 782,29	13 874,11	323 355,21
3. DPH	18 556,46	20.00 %	2 774,82
4. Celkom	111 338,75	16 648,93	388 026,25
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		16 648,93	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:


podpis

Za objednávateľa:

podpis

V Komárne

Dátum: 21.12.2021



Krycí list

STABAC spol. s r. o.

Miesto: Stavba Zariadenie sociálnych služieb - obec Salka

Rozpočet: Spracoval: JKSO :

Dňa: 21.12.2021 Zmluva č.:

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:



IČO: DIČ:

Oberateľ: Obec Salka

Dodávateľ: Stabac spol. s r. o.

Projektant:

A		B		C	
ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	IN - Individuálne náklady	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV: 13 664,11	0,00	13 664,11	6 Práce nadčas 0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00%
2	PSV: 0,00	0,00	0,00	7 Murárske výpomocce 0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00%
3	MCE: 0,00	0,00	0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00	13 Sťaženie podmienky 0,00%
4	Iné: 210,00	0,00	210,00	9 Sučet riadkov 6 až 9 0,00	14 0,00%
5	Sučet: 13 874,11	0,00	13 874,11	10 Sučet riadkov 6 až 9 0,00	15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00
projektant, rozpočítateľ, cenár			ON - ostatné náklady		
dátum:	podpis:	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00			
pečiatka:	pečiatka:	17 Inžinierska činnosť 0,00			
		18 Projektové práce 0,00			
		19 0,00			
		20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00			
odberateľ, obstarávateľ			Celkové náklady		
dátum:	podpis:	21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 13 874,11			
pečiatka:	pečiatka:	22 DPH 20% z: 2 774,82			
		23 DPH 0% z: 0,00			
		24 Sučet riadkov 21 až 23: 16 648,93			
F Odpočet - prípočet			0		



Stavba: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Obstarávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: STABAC spol. s r. o., Komárno Nová Stráž

Rekapitulácia č. 5


1-1 Stavebná časť
3 Vodovodná prípojka

12 169,28
1 704,83


Spolu bez DPH

13 874,11

V Komárne Novej Stráži
21.12.2021



Ing. Juraj Adam
konateľ spoločnosti



KRYCÍ LIST

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba

Časť:

1_1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Salka

KS:

Dátum:

21.12.2021

Objednávateľ:

Obec Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO:

IČ DPH:

31428568

Sk2020399260

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Adam

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 169,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 169,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 169,28	20,00%	2 433,86
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nuľová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **14 603,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





REKAPITULÁCIA

Stavba: Zariadenie pre seniorov
Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
Časť: **1_1 - Stavebná časť**

Miesto: Salka
Objednávateľ: Obec Salka
Zhotoviteľ: Stababac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 21.12.2021
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 169,28
HSV - Práce a dodávky HSV	12 169,28
1 - Zemné práce	1 849,21
2 - Zakladanie	5 311,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 887,54
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 481,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	640,20
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 169,28



Súpis vykonaných prác

Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: 1 - SO 01 - Zariadenie pre seniorov - prestavba
 Časť: **1_1 - Stavebná časť**

Miesto: Saika
 Objednávateľ: Obec Saika
 Zhotoviteľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Dátum: 21.12.2021
 Projektant: Ing. Juraj Ďuriček
 Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová súst
Náklady z rozpočtu							12 169,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 169,28	
D	1		Zemné práce				1 849,21	
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	36,736	22,550	828,40	
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	36,736	1,450	53,27	
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,715	3,580	92,06	
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	437,155	0,500	218,58	
5	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	25,715	6,050	155,58	
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,715	0,700	18,00	
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,144	11,000	452,58	
8	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,021	2,790	30,75	
D	2		Zakladanie				5 311,07	
9	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	16,842	28,000	465,98	
10	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,357	90,000	32,13	
11	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,673	95,000	918,94	
12	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,825	9,000	124,43	
13	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,825	2,000	27,65	
14	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí - odhad	t	0,411	950,000	390,45	
15	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betonovou výplňou hr. 300 mm	m3	0,885	145,000	128,33	
16	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	12,009	95,000	1 140,86	
17	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	79,202	9,000	712,82	
18	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	79,202	2,000	158,40	
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele - odhad	t	1,021	1 100,000	1 123,10	
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betonovou výplňou z ocele	t	0,080	1 100,000	88,00	
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 887,54	
23	K	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	13,000	78,00	
24	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	25,000	14,700	367,50	
25	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	18,000	16,500	297,00	
27	K	317162135	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	10,000	22,700	227,00	
200	K	340238247	Zamurovanie otvorov tehliami keramikými (300x247x238)	m2	0,400	12,000	4,80	
28	K	3402382550	Zamurovanie otvorov tehliami keramikými (380x247x238)	m2	1,890	13,500	25,52	
29	K	340238257	Zamurovanie otvorov tehliami keramikými (440x247x238)	m2	18,213	16,000	291,41	
31	K	342243104	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	49,115	20,000	982,30	
32	K	3422431060	Priečky z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	34,112	18,000	614,02	
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 481,26	
52	K	625250028s	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - grafitový EPS	m2	105,203	14,080	1 481,26	
D	99		Presun hmôt HSV				640,20	
88	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,700	6,000	640,20	

KRYCÍ LIST

Stavba: Zariadenie pre seniorov
 Objekt: **3 - SO 03 - Vodovodná prípojka**

JKSO:
 Miesto: Salka

KS:
 Dátum: 21.12.2021

Objednávateľ:
 Obec Salka

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

IČO: 31428568
 IČ DPH: Sk2020399260

Projektant:
 Ing. Juraj Ďuriček

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Juraj Adam

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 704,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 704,83


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 704,83	20,00%	340,97
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v EUR 2 045,80


Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

3 - SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Salka

Dátum:

21.12.2021

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj

Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj

Adam

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 704,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 494,83

1 - Zemné práce

826,45

4 - Vodovodné konštrukcie

89,06

8 - Rúrové vedenie

290,67

99 - Presun hmôt HSV

288,66

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

210,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stáženie podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN


0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 704,83



Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zariadenie pre seniorov

Objekt:

3 - SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Salka

Dátum:

21.12.2021

Objednávateľ:

Obec Salka

Projektant:

Ing. Juraj
Ďuriček

Zhotoviteľ:

Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracovateľ:

Ing. Juraj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena á
Náklady z rozpočtu							1 704,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 494,83	
D	1		Zemné práce				826,45	
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,753	8,000	230,02	
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	28,753	0,910	26,17	
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,753	1,450	41,69	
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,276	3,580	33,21	
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	157,692	0,400	63,08	
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	9,276	6,050	56,12	
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,276	0,700	6,49	
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,842	1,180	17,51	
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,477	2,790	54,34	
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,493	12,550	81,49	
11	M	583310001200.	Kamenivo pre obsyp potrubia	t	11,687	18,510	216,33	
D	4		Vodorovné konštrukcie				89,06	
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,783	32,000	89,06	
D	8		Rúrové vedenie				290,67	
13	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	26,500	4,000	106,00	
14	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m,	m	26,500	4,140	109,71	
15	M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm.	ks	1,000	52,430	52,43	
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	26,500	0,520	13,78	
19	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	26,500	0,330	8,75	
D	99		Presun hmôt HSV				288,66	
20	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,980	17,000	288,66	
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				210,00	
21	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročnej ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	6,000	210,00	